松本クリーンセンター（一般廃棄物の焼却施設）

令和8年度　廃棄物処理施設の維持管理に関する情報公開

焼却施設　維持管理状況

			処分した一般廃棄物（月合計）		燃焼室中の燃焼ガス温度（月平均）	集じん器流入燃焼ガス温度（月平均）	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度（月平均）
測定位置			種類	焼却炉	燃焼室温度計	減温塔出口温度計	煙突一酸化炭素測定部
基準				150t/炉・日	800℃以上	200℃以下	100ppm以下
月	炉	運転日数		t	℃	℃	ppm
4月	1号炉	30	可燃ごみ	3,755.77	911	160	4
	2号炉	24		2,997.71	912	160	5
	3号炉	6		798.34	905	160	3
5月	1号炉	31	可燃ごみ	4,047.39	911	160	4
	2号炉	31		4,048.11	906	160	5
	3号炉	0		—	—	—	—
6月	1号炉	30	可燃ごみ	3,914.92	905	160	4
	2号炉	30		3,918.27	905	160	6
	3号炉	0		—	—	—	—
7月	1号炉	10	可燃ごみ	1,267.25	897	160	5
	2号炉	31		4,044.47	898	160	6
	3号炉	22		2,887.19	890	160	3
8月	1号炉	0	可燃ごみ	—	—	—	—
	2号炉	31		4,050.96	896	160	7
	3号炉	31		4,060.72	893	160	2
9月	1号炉	16	可燃ごみ	2,020.66	895	160	5
	2号炉	14		1,872.49	888	160	9
	3号炉	30		3,801.35	889	160	4
10月	1号炉		可燃ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
11月	1号炉		可燃ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
12月	1号炉		可燃ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
1月	1号炉		可燃ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
2月	1号炉		可燃ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
3月	1号炉		可燃ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
令和8年度合計・平均			合計	47,485.60	平均 900	平均 160	平均 5

ガス温度、一酸化炭素濃度の連続するデータは松本クリーンセンターで閲覧できます。

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去に関する事項

焼却炉	区　　分	冷却設備に堆積したばいじんを除去した日	排ガス処理施設に堆積したばいじんを除去した日
	除去を行った場所	各炉の減温塔	各炉のバグフィルター
1号炉	除去を行った日		
2号炉			
3号炉			

排ガス中のダイオキシン類測定結果

焼却炉	採取位置	採取日	測定結果 ng-TEQ/m^3N
1号炉	煙突採取口	5月22日	0
2号炉	煙突採取口	5月22日	0.000017
3号炉	煙突採取口		
基準値			0.1以下

排ガス中のばい煙測定結果

区　　分			ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
採取日	焼却炉	採取位置	g/m^3N	ppm	ppm	ppm
4月28日	２号炉	煙突採取口	0.004 未満	1.6	52	1.8
5月14日	１号炉	煙突採取口	0.004 未満	1.8	54	1.9
6月23日	２号炉	煙突採取口	0.004 未満	1.1	55	1.2
6月30日	１号炉	煙突採取口	0.004 未満	1.0	48	1.8
7月21日	３号炉	煙突採取口	0.004 未満	0.4　未満	46	0.7
8月18日	２号炉	煙突採取口	0.004 未満	0.7	40	1.3
9月14日	３号炉	煙突採取口	0.004 未満	0.4	42	2.9
9月15日	１号炉	煙突採取口	0.004 未満	0.7	32	0.4
基準値			0.02 以下	50　以下	100　以下	50以下